

令和元年 10 月 14 日
いわき市水道局

平浄水場復旧見通しについて

1 被災の状況について

平浄水場は浸水により外部電源が受電不能及び電気計装設備が水没したことにより、運転停止となっている。

2 復旧見通しについて

(1) これまでの経過

- ・ 10/13 (日) ○ポンプ室及び電気室清掃。
○電気計装設備の点検後、水没による交換が必要な部品の調査完了 (使える部品も含む)。送風による乾燥開始。
○気中開閉器 (電線からの引き込み線で浄水場へ通電する電源のスイッチ) について水没のため交換が必要なことを確認。
- ・ 10/14 (月) ○電気計装設備の送風乾燥継続。

(2) 今後の見通し

- ・ 10/15 (火) ○交換機器の在庫及び納期確認作業。
※交換部品については、13 日の電気計装設備点検後発注したものもある。在庫については、多社にわたり中には調達に日数を要するものもある。
- ・ 10/16 (水) 以降 ○外部電源受電のため、気中開閉器交換作業実施。
その後、試験通電。
○電気計装設備における故障機器の調査・交換・修繕開始。

3 ポイント

16 日に気中開閉器の交換後、浄水場への通電を開始する。その時点でどの部品の交換が必要かがより詳細に判明し、さらに詳しい復旧見通しが立つものと考えている。

担当：水道局浄水課浄水施設係
電話：22-9320